

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年09月16日

計画の名称	地域の憩いの場となる安心安全な公園づくり（防災・安全）														
計画の期間	令和06年度 ～ 令和07年度（2年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	東浦町														
計画の目標	長寿命化計画に基づく効率的・効果的な公園施設の改築・更新を実施し、町民が安全に安心して利用できる公園の整備を行う。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		60	A	60	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6		R7末
1	長寿命化計画に基づく維持管理を実施し、令和7年度末までに都市公園13公園において、遊具の更新・改築を行う。			
	長寿命化計画に基づく維持管理を実施し、令和7年度末までに都市公園13公園において、遊具の更新・改築を行う。 健全な遊具の割合 健全率（％）＝健全度判定A,Bの遊具／遊具	88％	％	91％

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	東浦町	直接	東浦町	—	—	東浦町都市公園安全・安心事業	健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築N=13公園	東浦町	■	■				60		策定済
											小計						60		
											合計						60		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

東浦町まちづくり部都市整備課において実施

事後評価の実施時期

令和8年度

公表の方法

東浦町の公式ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・改築により、施設の老朽化による破損事故等を未然に防ぐことができ、公園利用者の安全・安心が確保された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

・公園施設長寿命化計画の見直しを行い、遊具等の維持管理について計画的に行っていく。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	91%	指標設定時から更新計画外の遊具の老朽化が進行し、健全度判定Cの遊具が増加したため。
	最 終 実績値	84%	