

C 効果促進事業										全体事業費 (百万円)	備考					
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名			事業実施期間(年度)				
												H23	H24	H25	H26	H27
1-C-1	計画調査	一般	東浦町	直接	東浦町		三丁公園活用促進事業	ワークショップ開催による施設計画の策定A=3.5ha	東浦町							計画 9 実績 7
1-C-2	計画調査	一般	東浦町	直接	東浦町		東浦町公園施設長寿命化計画策定事業	公園施設長寿命化計画策定	東浦町							計画 7 実績 3
1-C-3	施設整備	一般	東浦町	直接	東浦町		公園施設の改築・更新	公園施設の改築・更新	東浦町							計画 24 実績 16
1-C-4	計画調査	一般	東浦町	直接	東浦町		パークマネジメント業務	パークマネジメント業務	東浦町							計画 3 実績 0
										合計						計画 43 実績 26

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C1-1	ワークショップを開催し住民意識の高揚を図るとともに、防災機能を持った公園として利用者の視点に立った施設計画を策定する。	
1-C1-2	公園施設長寿命化計画策定事業(1-A-2)と一体的に公園施設の長寿命化計画を策定することにより、都市公園全54箇所の維持管理を計画的に行うとともに、施設の安全性・安心感の向上を図る。	
1-C1-3	公園施設長寿命化計画策定事業(1-A-2)と一体的に公園施設の改築・更新を行うことにより、利用者の安全・安心を確保する。	
1-C1-4	ワークショップ等を開催し、地域住民の公園利活用及び協働を促進する。	

交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・三丁公園を整備することにより、一時避難場所及び一人当たりの公園面積の拡充を図ることが出来た。 ・公園施設長寿命化計画を策定することで、都市公園の維持管理を計画的に実施することが出来た。 			
定量的指標の達成状況	指標(1人あたり公園面積(一時避難場所・供用)を算出する。)	最終目標値	76.0%	目標値と実績値に差が出た	
		最終実績値	76.0%		
	指標(長寿命化計画策定公園数)	最終目標値	20公園	目標値と実績値に差が出た	
		最終実績値	20公園		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た	
		最終実績値			
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項(今後の方針等)
<ul style="list-style-type: none"> ・継続し、三丁公園の整備を促進し、災害時における一時避難場所の拡充を図る。また、都市公園を住民が安全安心に利用できるよう、公園施設の長寿命化計画の策定を実施し、計画に基づき施設の維持・修繕・更新を効率的かつ効果的に実施していく。

(参考図面) 社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金) 事後評価

